



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

DIVISIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
CENTRALE DI COMMITENZA
AREA ACQUISTI E CONTRATTI
AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di arredi ed impianti per l'allestimento di aule didattiche presso gli edifici II e III Polifunzionale dell'Università degli Studi del Molise in via F. De Sanctis –Campobasso. Variante in corso d'opera.

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 07/05/2020, con la quale sono stati approvati alcuni interventi di rifunionalizzazione spazi per la riorganizzazione e la realizzazione di aule a seguito dell'emergenza Covid, comprendenti opere edili, impiantistiche, fornitura di arredo e servizio di trasloco che hanno interessato in particolare il piano primo dell'edificio III Polifunzionale dove sono state realizzate nuove aule didattiche, l'edificio Ponte Pedonale e Piano terra della residenza Vazzieri per accogliere gli uffici della Segreteria Studenti, Cort e Diritto allo Studio già ubicati negli spazi suindicati al III Polifunzionale, nonché all'allestimento di ulteriori due aule presso il piano terra dell'edificio III Polifunzionale (ex biblioteca) e piano secondo dell'edificio II Polifunzionale (ex Museo Aratro);

RILEVATO che il quadro economico dell'intervento prevedeva un costo complessivo di € 470.000,00, impegnato sul progetto contabile SPAZI_COVID con vincolo n. 437 di € 450.000,00 sulla voce COAN CA.01.010.02.01.02 – Fabbricati e vincolo 438 di € 20.000,00 sulla voce COAN CA.04.041.04.03.09 – Servizi di trasporto e facchinaggio;

VISTA la determina del Direttore Generale n. 152 del 09/07/2020, con la quale è stato autorizzato l'espletamento di una procedura di gara, mediante richiesta di offerta (RDO) aperta sul MEPA, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., finalizzata all'affidamento della fornitura e posa in opera di arredi per l'allestimento delle nuove aule didattiche presso gli edifici II e III Polifunzionale, con importo a base d'asta pari ad € 155.750,00 oltre oneri per la sicurezza quantificati in € 2.250,00 ed Iva.

RICHIAMATO il Decreto Rettorale n. 619 del 06/08/2020 con il quale la fornitura è stata aggiudicata, in seguito all'espletamento delle procedure di gara, in favore della ditta LAMM Srl, con sede in San Secondo Parmense (PR) per l'importo di € 154.890,00 oltre oneri per la sicurezza quantificati in € 2.250,00, oltre IVA;

LETTA la relazione in data 03/09/2020 del Direttore di Esecuzione del Contratto, geom. Antonio Ramacciati, assunta al protocollo al n. 23392 in pari data, con la quale viene proposta l'approvazione di una perizia di variante in corso d'opera, finalizzata all'estensione della fornitura, per le seguenti motivazioni:



- Il progetto originale a base di gara, redatto con criteri di distanziamento tra le singole postazioni non ancora definiti in maniera precisa, ma basati sulle indicazioni rese allora dal Comitato Tecnico Scientifico presso l'Istituto Superiore di Sanità, prevedeva un totale di 579 posti. Con l'ultimo DPCM del 7 agosto 2020, è stato approvato uno specifico allegato (il 18) relativo alle linee guida per le università. L'adozione di tali disposizioni che prevedono, tra le altre, la distanza tra gli studenti fissata in 1 metro +/- 10%, ha comportato una riformulazione della disposizione planimetrica nei layout forniti dall'impresa a seguito dell'aggiudicazione. Le aule in alcuni casi, sono risultate con un numero di posti maggiori rispetto alla previsione originaria per un numero totale in aumento pari a 40 posti banco.
- presso la sede di Pesche, nell'ambito della riorganizzazione della didattica a seguito dell'emergenza Covid, su precisa richiesta del 15/05/2020 del Direttore del Dipartimento Prof. Scippa, sono in corso di ultimazione i lavori per l'allestimento di una nuova aula al piano seminterrato dell'edificio. Per l'arredo dell'aula sono necessari n. 107 posti banco studio oltre alla lavagna, cattedra e poltroncina docente.

CONSIDERATO che la variazione in aumento al contratto affidato alla Ditta LAMM, per effetto delle suesposte motivazioni, è di € 45.315,68 come di seguito dettagliato e calcolato con l'applicazione, alle quantità integrative, dei prezzi unitari offerti dalla stessa ditta Lamm in fase di gara:

Art. 1 Banco Studio (40+107)	n. 147 x € 246,00	=	€ 36.162,00
Art. 2 Tavolo/Cattedra	n. 1 x € 491,00	=	€ 491,00
Art. 3 Poltroncina	n. 1 x € 180,00	=	€ 180,00
Art. 4 Lavagna	n. 1 x € 311,00	=	€ 311,00
Sommano			€ 37.144,00
I.V.A. 22%			€ 8.171,68
Totale complessivo			€ 45.315,68

VALUTATO che l'importo netto in aumento di € 37.144,00, è pari al 23,64% dell'importo netto contrattuale di € 157.140,00;

CONSIDERATO che la variante proposta rientra nei limiti fissati al comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (aumento di prezzo non eccedente il 50 per cento del valore del contratto iniziale) e che può procedersi alla modifica del contratto senza una nuova procedura di affidamento, in quanto la variante stessa rientra nei casi previsti al comma 1 lettere b) e c) dello stesso art. 106;

ACQUISITO il parere favorevole del RUP, Dott.ssa Rossella Cacchione, in merito alla variante proposta dal Direttore di esecuzione del Contratto;

VALUTATA l'opportunità di allestire le nuove aule con la massima capacità ricettiva commisurata alle sopravvenute disposizioni normative sul distanziamento, al fine di soddisfare le esigenze dei diversi Direttori di Dipartimento;

VERIFICATA la disponibilità sul Bilancio anno 2020 nell'ambito del progetto contabile denominato SPAZI_COVID alla voce COAN CA.01.010.02.05.01 "Mobili e Arredi" dell'ulteriore somma occorrente pari ad € 45.315,68;

DETERMINA

Art. 1 - per le motivazioni in premessa, si approva la perizia di variante in corso d'opera per la fornitura e posa in opera di arredi ed impianti per l'allestimento di aule didattiche presso gli edifici II e III



Polifunzionale dell'Università degli Studi del Molise in via F. De Sanctis –Campobasso, nonché presso la sede di Pesche, così come proposta dal Direttore di esecuzione del Contratto in data 03/09/2020 ed approvata dal Responsabile del Procedimento;

Art. 2 - si approva il seguente quadro economico di spesa in aumento al contratto affidato alla Ditta LAMM, per effetto delle motivazioni in premessa, pari ad € 45.315,68 come di seguito dettagliato e calcolato con l'applicazione, alle quantità integrative, dei prezzi unitari offerti dalla stessa ditta Lamm in fase di gara:

Art. 1 Banco Studio (40+107)	n. 147 x € 246,00	=	€ 36.162,00
Art. 2 Tavolo/Cattedra	n. 1 x € 491,00	=	€ 491,00
Art. 3 Poltroncina	n. 1 x € 180,00	=	€ 180,00
Art. 4 Lavagna	n. 1 x € 311,00	=	€ 311,00
Sommano			€ 37.144,00
I.V.A. 22%			€ 8.171,68
Totale complessivo			€ 45 315,68

Art. 3 - si autorizza l'Area Acquisti e Contratti all'emissione dell'ulteriore ordine per le forniture previste nella perizia di variante a favore della ditta LAMM Srl, con sede in San Secondo Parmense (PR);

Art. 4- l'importo di € 45.315,68 graverà sulla voce di costo del progetto contabile SPAZI_COVID alla voce COAN CA.01.010.02.05.01 "Mobili e Arredi".

La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza, è pubblicata, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Valerio BARBIERI)

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)

COSTI		RICAVI	
Codice Progetto	SPAZI_COVID	Codice Progetto	
Disponibile sul progetto	€ 458.469,17	Disponibile sul progetto	€
Voce COAN	CA.01.010.02.05.01 "Mobili e Arredi"	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. €		
Annotazioni: _____ _____		Data 04/07"020	

